

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-															
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-															
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-															
Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba															
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 hrs.															
TELÉFONO: 1557 Ext. 9304															
DIRECTOR: JOSE DANIEL TISTOJ CHAN															
Artículo 10, Numeral 18															
FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025															
LISTADO DE OBRAS CON FONDOS MAGA															

PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2025																
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNIL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5,200,000.00	N/A	Q -	FONDOS MAGA	6 MESES	N/A	180	1,080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL S.A. HIDASA-	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022 (PORCENTAJE DE AVANCE REFLEJADO EN EL SNIP), EN PROCESO DE EVALUACIÓN A REACTIVAR O LIQUIDAR
PROYECTO EN PROCESO ADMINISITRATIVO 2023-2025																
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15,016,257.60	N/A	Q -	FONDOS MAGA	12 MESES	N/A	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023	0.00%	ANTICIPO 20%	EN PROCESO DE DENUNCIA PENAL POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, DE PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CONTRA LA EMPRESA
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARATAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87,260,000.00	Q 6,561,693.67	Q 93,821,693.67	FONDOS MAGA	15 meses	15 meses	874	5,244	PROSERCO	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	Contrato Administrativo No. 34-2022 Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato de prorroga y modificacion No. 13-2024, Acuerdo Ministerial 76-2024	51.45%	49.57%	EN ETAPA DE ANÁLISIS SI ES PROCEDENTE LA EJECUCIÓN DE FIANZAS O LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA TARDÍA, PRESENTADA POR LA EMPRESA AL MAGA.