

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-																
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-																
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-																
Km. 22, Carretera al Pacifico, Marcona, Villa Nueva, Edificio La Ceiba																
HORARIO DE ATENCION: 8:00 a 16:30 hrs.																
TELÉFONO: 1657 Ext. 9304																
DIRECTOR: JOSE DANIEL YUSTOJ CHAN																
Artículo 10, Numeral 18																
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025																
LISTADO DE OBRAS CON PUBLICOS																
PROYECTOS EN SUSPENSIÓN (ARRASTRE) 2022-2025																
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5,200,000.00	N/A	Q -	FONDOS MAGA	6 MESES	N/A	180	1,080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL S.A. - HIDASA-	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022 (PORCENTAJE DE AVANCE REFLEJADO EN EL SNP). EN PROCESO DE EVALUACIÓN A REACTIVAR O LIQUIDAR
PROYECTO EN PROCESO ADMINISTRATIVO 2023-2025																
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECEER, COMUNIDAD NUEVO AMANECEER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15,016,257.60	N/A	Q -	FONDOS MAGA	12 MESES	N/A	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023	1%	0.00%	EN PROCESO DE DENUNCIA PENAL POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CONTRA LA EMPRESA
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87,260,000.00	Q 6,561,693.67	Q 93,821,693.67	FONDOS MAGA	15 meses	15 meses	874	5,244	PROSERCO	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	Contrato Administrativo No. 34-2022 Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato de promoga y modificacion No. 13-2024, Acuerdo Ministerial 76-2024	51.45%	49.57%	EN ETAPA DE ANÁLISIS SI ES PROCEDENTE LA EJECUCION DE FIANZAS O LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA TARDÍA, PRESENTADA POR LA EMPRESA AL MAGA.