

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN MAGA-
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-
Km. 22, Carretera al Pacífico, Márcota, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 hrs.
TELÉFONO: 1567 Ext. 9304
DIRECTOR: JOSE DANIEL YUSTO CHAN
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2026
LISTADO DE OBRAS CON FONDOS PÚBLICOS

PROYECTOS EN SUSPENSIÓN (ARRASTRE) 2022-2025

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5,200,000.00	N/A	Q -	FONDOS MAGA	6 MESES	N/A	180	1,080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL S.A. - HIDASA-	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022 (PORCENTAJE DE AVANCE REFLEJADO EN EL SNP), EN PROCESO DE EVALUACIÓN A REACTIVAR O LIQUIDAR

PROYECTO EN PROCESO ADMINISTRATIVO 2023-2025

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECEER, COMUNIDAD NUEVO AMANECEER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15,016,257.60	N/A	Q -	FONDOS MAGA	12 MESES	N/A	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023	1%	0.00%	EN PROCESO DE DENUNCIA PENAL POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, DE PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CONTRA LA EMPRESA
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87,260,000.00	Q 6,561,693.67	Q 93,821,693.67	FONDOS MAGA	15 meses	15 meses	874	5,244	PROSERCO	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	Contrato Administrativo No. 34-2022 Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato de promoga y modificacion No. 13-2024, Acuerdo Ministerial 76-2024	51.45%	49.57%	EN ETAPA DE ANÁLISIS SI ES PROCEDENTE LA EJECUCION DE FIANZAS O LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA TARDÍA, PRESENTADA POR LA EMPRESA AL MAGA.

PROYECTO EN EJECUCIÓN 2025-2026

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACIÓN DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	Q 21,150,550.00	Q -	Q -	FONDOS MAGA	13 MESES		210	1,260	CONSULTORIA DE INGENIERÍA CIVIL C.I.C.	INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	Contrato Administrativo No. 33-2025 Acuerdo Ministerial No. 222-2025	0.00%	0.00%	