

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-
 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODI-
 Km. 22, Carretera al Pacifico, Barceña, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
 HORARIO DE ATENCION: 8:00 a 16:30 hrs.
 TELEFONO: 2413-7300 Ext. 9384
 DIRECTOR: JOSE INOCENTE SOLORZANO HERNANDEZ
 Artículo 10, Numeral 18
 FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO DE 2024
 LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION Y EJECUTADAS

PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2024

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------|-------------------|--|
| 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNIL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE | SACAPULAS, QUICHE | Q 5,200,000.00 | N/A | Q - | FONDOS MAGA | 6 MESES | N/A | 180 | 1,080 | HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL, S.A. -HEGASA- | INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 58-2021 | 60.98% | 59.94% | PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022 |

PROYECTOS EN EJECUCION 2022-2024

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|-------------------|--|
| 1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACAL TENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | Q 87,280,000.00 | N/A | Q - | FONDOS MAGA | 15 meses | N/A | 874 | 5,244 | PROGERCO | INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 34-2022 | 25.90% | 20.25% | PROYECTO REACTIVADO DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 2 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMANDADO NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | Q 15,016,257.60 | N/A | Q - | FONDOS MAGA | 12 MESES | N/A | 73 | 438 | E. L. CONSTRUCTORES S.A. | INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2023 | 1% | 0.00% | PROYECTO EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO |