

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-
 Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
 HORARIO DE ATENCION: 8:00 a 16:30 hrs.
 TELEFONO: 2413-7000 Ext. 9304
DIRECTOR: JOSE INOCENTE SOLORZANO HERNANDEZ
 Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACION: MARZO DE 2024
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION Y EJECUTADAS

PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2024

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO UNIDAD DE REGO TZIJUNJUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5,200,000.00	NA	Q -	FONDOS MAGA	6 MESES	NA	180	1,080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL S.A. -HIDASA-	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 98-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022

PROYECTOS EN EJECUCION 2022-2024

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO UNIDAD DE REGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87,260,000.00	NA	Q -	FONDOS MAGA	15 meses	NA	874	5,244	PROGERCO	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 34-2022	26.64%	20.26%	PROYECTO REACTIVADO DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO UNIDAD DE REGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15,016,257.60	NA	Q -	FONDOS MAGA	12 MESES	NA	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2023	1%	0.00%	PROYECTO EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO