MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION - MAGAVICEMNINSTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL - VICERDIRECCIÓN DE INFRAESTRICUTURA PRODUCTIVA - OBPRODUKm. 22, Carrietra al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba HORARIO DE ATENCIÓN: 800 a 16:30 fm.s. TELEFONO: 2413-7000 Ext. 3904 DIRECTOR: JOSÉ MIOCENTE SOLORZANO HERNANDEZ AFIGUIO 10, Numeral 18 FECHA DE ACTUALIZACION: ABRIL DE 2024 LISTADO DE OBRAS CON FONDOS PUBLICOS

	PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2024															
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMENTO SISTEMA DE REGO LINDAD DE REGO TZIMINILI, MUNICIPIO DE SACAPILLAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE	SACAPULAS, QUICHE	Q 5,200,000.00	N/A	a -	FONDOS MAGA	6 MESES	N/A	180	1,080	HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL, S.A. HIDASA-	INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021	60.98%	59.94%	PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022
	PROYECTOS EN EJECUCION 2022-2024															
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	AMPLIACION DE TIEMPO	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	PROFESIONAL RESPONSABLE	NÚMERO DE CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANSO, DEPARATAMENTO DE HUEHUETENANGO	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q 87,260,000.00	N/A	a -	FONDOS MAGA	15 meses	N/A	874	5,244	PROSERCO	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 34-2022	26.64%	20.26%	PROYECTO REACTIVADO DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	Q 15,016,257.60	N/A	q -	FONDOS MAGA	12 MESES	N/A	73	438	E. L. CONSTRUCTORES S.A.	INGENERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023	1%	0.00%	PROYECTO EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO