

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
UNIDAD EJECUTORA Igual a 205
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 2/06/2025
HORA : 8:15.41
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2025

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero			
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado
		SNIP	Descripcioin		Segeplan									
Entidad:	11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN						124,000,000.00	129,873,258.00	6,742,319.57	5.19			
205	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL						124,000,000.00	129,873,258.00	6,742,319.57	5.19				
0062	DIRECCION VIDER						48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47				
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA						48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47				
03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA						48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47				
001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO						48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47				
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47			
	244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO						48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47			
				APROBADO	1307	Metro	72,597.00	83,141.16	14,608.50	17.57				
3878	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL						75,426,763.00	75,819,112.00	0.00	0.00				
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA						75,426,763.00	75,819,112.00	0.00	0.00				
03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA						75,426,763.00	75,819,112.00	0.00	0.00				
001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO						61,891,347.00	62,283,696.00	0.00	0.00				
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						61,891,347.00	62,283,696.00	0.00	0.00			
	298957	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ						19,194,864.00	19,194,864.00	0.00	0.00			
			NO EVALUADO	1504	Metro	10,726.00	10,726.00	0.00	0.00					
	299071	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO GRAVEDAD ASPERSION SEMI FIJO FINCA LA BENDICION GUANAGAZAPA ESCUINTLA						142,614.00	534,963.00	0.00	0.00			
			NO EVALUADO	0508	Metro	635.00	1,587.50	0.00	0.00					
	299074	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON HUEHUETENANGO						4,281,935.00	4,281,935.00	0.00	0.00			
			NO EVALUADO	1305	Metro	13,906.00	13,906.00	0.00	0.00					
	299090	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA UNION NENTON HUEHUETENANGO						24,884,210.00	24,884,210.00	0.00	0.00			
			PENDIENTE	1305	Metro	11,041.00	11,041.00	0.00	0.00					
	299153	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO HUEHUETENANGO						13,387,724.00	13,387,724.00	0.00	0.00			
			NO EVALUADO	1303	Metro	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00					
	002	INFRAESCTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA						13,535,416.00	13,535,416.00	0.00	0.00			
	000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS						13,535,416.00	13,535,416.00	0.00	0.00		
	299155	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA CHEMAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO						13,535,416.00	13,535,416.00	0.00	0.00			
			NO EVALUADO	1315	Metro cuadrado	8,063.00	8,063.00	0.00	0.00					