

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
UNIDAD EJECUTORA Igual a 205
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 1/10/2025
HORA : 9:01.04
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2025

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
		SNIP	Descripcioin		Segeplan										
Entidad:		11130012	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN								124,000,000.00	124,000,000.00	6,742,319.57	5.44	
205	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL										124,000,000.00	124,000,000.00	6,742,319.57	5.44	
	0062	DIRECCION VIDER									48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47	
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47	
	03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA									48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47	
		001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO								48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47	
		000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47	
		244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO								48,573,237.00	54,054,146.00	6,742,319.57	12.47	
					APROBADO	1307	Metro	72,597.00	83,141.16	14,608.50	17.57				
3878	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL										75,426,763.00	69,945,854.00	0.00	0.00	
13	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										75,426,763.00	69,945,854.00	0.00	0.00	
	03	ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA									75,426,763.00	69,945,854.00	0.00	0.00	
		001	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO								61,891,347.00	56,410,438.00	0.00	0.00	
		000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							61,891,347.00	56,410,438.00	0.00	0.00	
		298957	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ								19,194,864.00	19,194,864.00	0.00	0.00	
					APROBADO	1504	Metro	10,726.00	10,726.00	0.00	0.00				
		299071	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO GRAVEDAD ASPERSION SEMI FIJO FINCA LA BENDICION GUANAGAZAPA ESCUINTLA								142,614.00	534,963.00	0.00	0.00	
					APROBADO	0508	Metro	635.00	508.00	0.00	0.00				
		299074	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON HUEHUETENANGO								4,281,935.00	4,281,935.00	0.00	0.00	
					APROBADO	1305	Metro	13,906.00	13,906.00	0.00	0.00				
		299090	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA UNION NENTON HUEHUETENANGO								24,884,210.00	19,010,952.00	0.00	0.00	
					PENDIENTE	1305	Metro	11,041.00	11,041.00	0.00	0.00				
		299153	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO HUEHUETENANGO								13,387,724.00	13,387,724.00	0.00	0.00	
					APROBADO	1303	Metro	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00				
		002	INFRAESCTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA								13,535,416.00	13,535,416.00	0.00	0.00	
		000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS							13,535,416.00	13,535,416.00	0.00	0.00	
		299155	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA CHEMAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO								13,535,416.00	13,535,416.00	0.00	0.00	
					NO EVALUADO	1315	Metro cuadrado	8,063.00	5,913.00	0.00	0.00				