

# Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2  
FECHA : 2/05/2024  
HORA : 9:17.42  
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
<b>Entidad: 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</b>												40,257,040.00	40,257,040.00	0.00	0.00	
<b>205 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL</b>													40,257,040.00	40,257,040.00	0.00	0.00
<b>0062 DIRECCION VIDER</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	0.00	0.00
<b>13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	0.00	0.00
<b>03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	0.00	0.00
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>													40,257,040.00	33,384,779.00	0.00	0.00
120489					APROBADO	1803	Metro cuadrado	82,378.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00	0.00	
195475					APROBADO	2106	Metro cuadrado	6,042.00	3,881.00	0.00	0.00	5,352,593.00	3,383,854.00	0.00	0.00	
244392					APROBADO	1307	Metro	17,458.00	55,320.00	6,554.00	11.85	19,672,199.00	30,000,925.00	0.00	0.00	
262256					APROBADO	3600	Metro cuadrado	27,857.00	0.00	0.00	0.00	5,019,364.00	0.00	0.00	0.00	
281303					APROBADO	1007	Metro cuadrado	50,099.00	0.00	0.00	0.00	5,309,362.00	0.00	0.00	0.00	
281363					APROBADO	0604	Metro	3,029.00	0.00	0.00	0.00	1,408,186.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3878 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00
<b>13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00
<b>03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00
<b>000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>													0.00	6,872,261.00	0.00	0.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205

**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 2 de 2

FECHA : 2/05/2024

HORA : 9:17.42

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					298957	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	3,495,336.00	0.00	0.00
					299071	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO GRAVEDAD ASPERSION SEMI FIJO FINCA LA BENDICION GUANAGAZAPA ESCUINTLA	APROBADO	0508	Metro	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	1,283,954.00	0.00	0.00
					299074	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON HUEHUETENANGO	APROBADO	1305	Metro	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	684,785.00	0.00	0.00
					299153	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	APROBADO	1303	Metro	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,408,186.00	0.00	0.00