



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **Noviembre de 2016** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.



Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Agr. Danilo Agustín González Arana
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos



VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

14 DIC 2016
Hora: 11:06
Firma: 

cc. Dr. Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente de la República de Guatemala
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Abel Hernández Salguero, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

Guatemala, 012 de diciembre del 2016
Oficio-DFO-2016-12-1020

Doctor
Erick Cabrera
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso
MAGA



Estimado Dr. Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al periodo de noviembre de 2016.

Sin otro particular,

Atentamente



Ing. Agr. Msc. José Antonio Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente



CC: Archivo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	38	38	100%	Q750,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (67% durante el año 2015 y 33% durante el año 2016) al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015, la asociación iniciará tramites para la recepción de la obra
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparron y Monjas, Departamento de Jalapa	Unidades	65	25	25	100%	Q1,980,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (62% durante el año 2015 y 38% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Macrotúneles con Malla Antiáridos en 4.8 hectareas de Terreno para la Producción y Mercadeo de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.	Hectáreas	4.8	4.8	4.8	100%	Q1,211,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 100%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	4	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 100%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	2.8	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se estableció el 100% de las estructuras, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Colmenas	600	20	20	100%	Q700,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se adquirieron el 100% de colmenas, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015

Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción del cultivo de Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso	Metros cuadrados	1200	120	120	100%	Q350,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (90% durante el año 2015 y 10% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Unidades	24	24	9	53%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q365,700.00	100%	Se lleva el 37% de avance en la ejecución física del proyecto, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa.	unidades	41	41	41	100%	Q1,249,475.00	Q624,737.50	Q624,737.50	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaró, San Agustín Acasaguastlán.	Hectáreas	90	90	86	97%	Q1,400,000.00	Q790,867.00	Q790,867.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 95%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectáreas	130	130	117	93%	Q800,000.00	Q342,265.00	Q342,265.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 90%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedras, Zacapa	Hectáreas	400	400	400	100%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q1,150,113.75	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	35	100%	Q424,974.00	Q186,988.56	Q186,955.56	100%	se realizó la contratación para la adquisición de y los insumos, se estableció la plantación al 100%, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquescuintla, Jalapa	Hectáreas	42	42	32	82%	Q1,500,000.00	Q731,107.82	Q731,107.82	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 75% de avance, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	5	5						


Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fragua, Zacapa.	Hectáreas	1,591	1,591	1,511	96%	Q6,198,990.50	Q3,099,495.25	Q3,099,495.25	100%	A la ejecución física del proyecto se le asigna un 95%, al proceso administrativo se le asigna el 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	4	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Casas Malla	3	3	0	15%	Q650,000.00	Q650,000.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, El FIDA emitió NO OBJECCIÓN, se publicó evento en portal de Guatecompras, la recepción de ofertas fue el 15 de noviembre de 2016, la organización esta evaluando las ofertas recibidas
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cabañas, Huité. San Diego del Departamento de Zacapa.	Animales	99	99	0	8%	Q326,500.00	Q326,500.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, el FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para elevar evento al portal de GUATECOMPRAS
		Arboles Frutales	2500	2500	0						
		Proceso Administrativo	7	7	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0	8%	Q1,944,682.06	Q951,341.03	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, El FIDA emitió NO OBJECCIÓN, se publicará evento en portal de Guatecompras.
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	2						
TOTALES						81%	Q25,017,021.56	Q9,219,115.91	Q7,291,241.88	44%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes								
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	24	24	22	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	24	24	22	21	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	24	24	22	14	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo				
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			
79%	44%	Variación % Fisica	2%	
		Variación % Financiera	0%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			
81%	44%			
Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de los proyectos se realizo el 100% durante los años 2014 y 2015				

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y fisica durante el año 2015


Firma Autorizado Por
Lic. Elier Urdala Garcia Mansilla
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


Firma Aprobado Por

Ing. Agr. Msc. Jose Arturo Lomas Galan
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Region Central,
Nororiente y Suroriente


MV José Felipe Orellana Mejía
Vice Ministro de Desarrollo
Economico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:
Mes a Reportar:

2016
NOVIEMBRE
11130012

Unidad Ejecutora:
Préstamo:
Código Presupuesto:

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	555	166.5	166.5	100%	Q2,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (70% durante el año 2015 y 30% durante el año 2016), la ejecución financiera se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Metros Cuadrados	75	51	51	100%	Q232,160.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (32% durante el año 2015 y 68% durante el año 2016), la ejecución financiera se ejecuto durante el año 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas Proceso Administrativo	1300 7	1235 4	650 4	66%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 41% (4% durante el año 2015 y 37% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, la asociación elaboró el contrato con la empresa para la producción de 1,135,000 plantas de café que serán entregadas a los beneficiarios
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental.	Colmenas Proceso Administrativo	640 7	640 7	0 4	15%	Q907,490.00	Q756,490.00	Q756,490.00	100%	Convenio Firmado, El FIDA emitió no objeción para realizar procedimiento de compra directa después de haber agotado el proceso de GUATECOMPRAS, la organización invitara a empresas que presenten ofertas.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Milta, Jutiapa.	salas de ordeño Proceso Administrativo	50 7	50 7	0 4	15%	Q1,701,650.00	Q850,825.00	Q850,825.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la contratación de la empresa que elaborará las salas de ordeño, el FIDA emitió No OBJECCIÓN a las Bases, se publicó evento en el portal de GUATECOMPRAS, la recepción e ofertas es el 21/11/2016, la organización esta evaluando las ofertas recibidas
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Hectareas Proceso Administrativo	3 7	3 7	2 7	75%	Q750,000.00	Q750,000.00	Q750,000.00	100%	Se adquirieron materiales para construcción de macrotunetes, la organización inicio elaboración de macrotunetes, se lleva el 50% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa	Hectareas	30	30	7	0	8%	Q1,450,000.00	Q569,849.93	Q569,849.93	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la adquisición de colmenas y equipo apícola, el FIDA emitió NO OBJECCIÓN a las Bases, el evento se publicará en el portal de GUATECOMPRAS durante el mes de diciembre
		Proceso Administrativo				2						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio húmedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado, Mataquescuintla, Jalapa.	Equipo	2	2	7	0	15%	Q2,016,000.00	Q1,008,000.00	Q1,008,000.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la adquisición de colmenas y equipo apícola, el FIDA emitió NO OBJECCIÓN a las Bases, el evento se publicará en el portal de GUATECOMPRAS el 02 de septiembre de 2016, se solicitara al FIDA No Objeción para procedimiento de compra directa por falta de ofertas
		Proceso Administrativo	7	7		4						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	350	350	7	0	15%	Q2,500,000.00	Q884,119.89	Q884,119.89	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la contratación de la empresa que elaborará las salas de ordeño, el FIDA emitió NO OBJECCIÓN a las Bases, se publicó evento en el portal de GUATECOMPRAS, la recepción e ofertas es el 24/11/2016, la organización esta evaluando las ofertas recibidas
		Proceso Administrativo	7	7		4						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Equipo (ordeñadoras y picadoras)	91	91		0						
		Hectareas	453	453		0	12%	Q3,705,940.00	Q1,852,970.00	Q1,852,970.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para publicar eventos en portal de Guatecompras, el FIDA emitió NO OBJECCIÓN a las Bases, se publicaron eventos en el portal de GUATECOMPRAS, la recepción e ofertas se realizará durante el mes de noviembre
		salas de ordeño	30	30		0						
		Proceso Administrativo	7	7		3						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cabañas, Huité, San Diego del Departamento de Zacapa.	Botiquines Pecuarios	30	30		0						
		Estufas	100	100		0	8%	Q321,300.00	Q160,650.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaborará las bases, el FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para elevar evento al portal de GUATECOMPRAS
		Proceso Administrativo	7	7		2						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Metros Cuadrados	863	863		0	0%	Q3,017,916.22	Q2,135,341.22	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaborará bases para solicitar la NO OBJECCIÓN al FIDA y publicar el evento en el portal de GUATECOMPRAS
		Proceso Administrativo	7	7		0						

Guatemala 13 de diciembre de 2016
Oficio Ref. Prodenorte-AF-291-2016

Ingeniero
Daniilo González
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
MAGA


Estimado Ing. González:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070 GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe mensual de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos correspondiente al mes de noviembre de 2016, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Sin otro particular,

Atentamente,


Licda. Dinorah Herrera de Franco
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

007538
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
13 DIC 2016
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Firma: Karen Hora: 14:32

Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Formación de Formadores para el fortalecimiento de capacidades locales para la agricultura familiar	Eventos	2	2	1.9	95%	Q267,520.00	Q267,520.00	Q264,572.28	99%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres capacitación en elaboración de Planes de Negocios dirigido equipo técnico y profesional de PRODENORTE, Capacitación de ingreso de organizaciones productoras a Plataforma de MAGA, dirigido a equipo técnico y profesional de PRODENORTE y sede regional de MAGA.	
	Capacitación técnica a Jóvenes rurales	Becas	200	200	0	0%	Q1,203,840.00	Q1,203,840.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas (INTECAP, entre otros)	
	Capacitación a mujeres y jóvenes rurales	Becas	300	300	0	0%	Q802,560.00	Q802,560.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas (INTECAP, entre otros)	
	Diseño y publicación de manual para jóvenes rurales	Manual	1	1	0	0%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Diseño y publicación de manual de género	Manual	1	1	0	0%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Capacitación en construcción de aljibes (administración del agua con fines productivos)	Eventos	2	2	0	0%	Q176,000.00	Q176,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.	
	Capacitación en mantenimiento de infraestructura social (administración del agua con fines productivos)	Eventos	2	2	0	0%	Q176,000.00	Q176,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.	
	Adquisición de semillas para el establecimiento de viveros forestales	Kilogramos	660	660	290	44%	Q735,680.00	Q735,680.00	Q153,120.00	21%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
	Adquisición de sara para construcción de viveros forestales	Rollos	12	12	12	100%	Q401,280.00	Q401,280.00	Q56,760.00	14%	Insumos recibidos	
	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros agroforestales	Milliars	3,895	3,895	3,895	100%	Q205,656.00	Q205,656.00	Q164,709.00	80%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros agroforestales	global	1,900	1,900	1,805	95%	Q505,384.00	Q505,384.00	Q70,952.64	14%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
	Herramientas para conservación de suelos	equipos	750	750	750	100%	Q3,168,000.00	Q3,168,000.00	Q2,385,154.20	75%	Kits de herramientas recibidos y se ha distribuido el 90% de los kits de herramientas quedando pendiente un municipio de Alta Verapaz	
	Publicaciones (gráficas, sitio web, folletos y cartillas) para la gestión empresarial	documentos	4	4	0	0%	Q56,760.00	Q56,760.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Estudios para la implementación de inteligencia de mercados (específicos y de cadenas productivas)	estudio	4	4	0	0%	Q158,400.00	Q158,400.00	Q0.00	0%	Documento impreso y digital	
	Inducción, participación y seguimiento a ruedas de negocios (nacional - local)	ruedas	2	2	0	0%	Q79,200.00	Q79,200.00	Q15,752.00	20%	Listado de participantes	

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: NOVIEMBRE
Entidad: VIDERA
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Código Presupuesto: 404 013

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas Familiares	Letrinas	315	315	0	0%	Q1,054,594.00	Q1,054,594.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Aljibes	aljibes	604	604	0	0%	Q3,389,715.00	Q3,389,715.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Purahub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata	Km	15,322	15,322	0	0%	Q2,199,106.00	Q2,199,106.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Faisan I.	Km	19,204	19,204	0	0%	Q2,927,210.00	Q2,927,210.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secaballoche	Km	8,551	8,551	0	0%	Q1,829,836.00	Q1,829,836.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Saxoc	Km	2,368	2,368	0	0%	Q409,355.00	Q409,355.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			45	45	0	0%	Q11,809,816.00	Q11,809,816.00	Q0.00	0%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	Avance del mes			III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7		
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas familiares para el saneamiento ambiental	No. De letrinas dotadas/No. De letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Pendiente de aprobación de la modificación presupuestaria.	
	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	La Junta no adjudicó y pasó a proceso de compra directa.	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	No se adjudicó, está en proceso de compra directa y evaluación de ofertas.	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

GESTIÓN MES ANTERIOR

EJECUCIÓN FÍSICA

EJECUCIÓN FINANCIERA

Variación % Física

Variación %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

IV.2 Valoración Balance

Los procesos carreteros (4) están en evaluación de las ofertas para compra directa, Dotación de aljibes no adjudicó la Junta de licitación por lo que pasó el proceso a compra directa.

IV.3 Alertivos

Procesos de adquisición: Eventos de cotización por un monto de Q.465,177.00, Eventos de licitación por un monto de Q.10,872,400.00



Firma Aprobada Por
MAG. José Felipe Orellana Mella
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural

Firma Aprobado Por
Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma Elaborado Por
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODEMO