

Archivo



Guatemala, 12 de enero de 2018  
Oficio Ref. Prodenorte-AF-002-2018

**Ingeniera  
Lucía Izquierdo  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
**RECIBIDO**  
11 ENE 2018  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Sindy 11:59

**Estimada Ingeniera Izquierdo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el informe del Avance Físico Financiero de OPEP 1414P Y FIDA 770-GT correspondiente al mes de diciembre 2017 del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.

Sin otro particular,


Atentamente,

*Lucía*  
**Lucía María Carranza Zelaya**  
Subdirectora Administrativa Financiera  
MAGA-PRODENORTE



Adjunto: Lo indicado  
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004



[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



**Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos**

**I DATOS GENERALES**

**Ejercicio:** 2017  
**Mes a Reportar:** DICIEMBRE  
**Entidad:** VIDER  
**Unidad Ejecutora:** MAGA  
**Préstamo:** OPEP 1414P  
**Código Presupuestado:** 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes		II.6 Medios de Verificación				
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q3,505,823.00	91%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Purohob, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ik'maha, Cimeal, Sactate y Xalcata	Km	15,322	15,322	15,322	100%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Coronel, Esperanza Lesi, Roha Tin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icoibay y Las Lagunas del Falsan I	Km	19,204	19,204	16,4	85%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Sellob-Sekaballoche	Km	8,551	8,551	8,551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q1,814,936.00	98%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Saacoc	Km	2,368	2,368	2,368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q388,296.00	91%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
<b>Total</b>		45	45	42,641	94%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q8,736,055.00	78%		

**III INDICADORES DE TIEMPO DEL PROGRAMA (PROCESOS)**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016		III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
			Inicial	% Ejecución				
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	100%	1.0	1.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se esta supervisando al construcción de las bases para la colocación de los aljibes la cual se es de un 60% de avance
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados.	1.0	100%	1.0	0.79	Informes de avance, bitácoras de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45 Km programados, a la fecha se llevan 42,641 Km. terminando haciendo un total del 94% de avance total de los proyectos carreteros.

**IV.1 VALORES DE LA GESTIÓN**

Recuento comparativo GESTIÓN MES ANTERIOR	83%	Variación % Física	10.00%
RECUNTO MES ANTERIOR		Variación % Financiera	0%

Se alcanzó una ejecución física del 94% y una ejecución financiera del 78% al cierre del 2017.

**IV.2 GESTIÓN AL MES**

Ejecución Física	94%
Ejecución Financiera	78%

\* Indicar cualquier situación que afecte a la meta en el año.



*[Handwritten signature]*

**MV José Felipe Orellana Mejía**  
**Viceministro de Desarrollo Económico Rural**



Subdirectora Administrativa Financiera  
**MAGA-PRODENORTE**

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017  
 Mes a Reportar: DICIEMBRE  
 Entidad: VIDER  
 Unidad Ejecutora: MAGA  
 Préstamo: FIDA 770-GT  
 Código Presupuesto: 405.008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 5403-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

405.008

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	% Ejecución	Inicial	Vigente	% Ejecución	Ejecutado	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores	Eventos	17	17	100%	Q736,849.00	Q736,849.00	83%	Q611,143.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación Ocupacional de mujeres y Jóvenes de Alta, Baja Verapaz e Ixcán	Blicales	590	590	100%	Q1,722,000.00	Q1,722,000.00	100%	Q1,722,000.00	Listado de participantes, contrato con INTECAP, Informes de capacitación, temáticas de capacitación
	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas	Planes	28	23	82%	Q702,938.00	Q702,938.00	57%	Q366,800.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas	convenios	20	20	90%	Q35,916,700.00	Q35,916,700.00	67%	Q22,133,450.09	Convenios firmados
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales, Ahorro y Préstamo Comunitario	Donación Material para actividades microfinancieras	kits	40	40	100%	Q48,000.00	Q48,000.00	48%	Q22,849.00	Documentos de respaldo
	Actualización de Línea Base PRODE NORTE	Eventos	1	1	100%	Q50,000.00	Q50,000.00	100%	Q50,000.00	Terminos de referencia, informes de avance y final
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Línea Base RIMS	Eventos	1	1	100%	Q160,000.00	Q160,000.00	55%	Q87,800.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.
	Programa de Capacitación OVP, MAGA, MER 5	Eventos	1	1	0%	Q161,667.60	Q161,667.60	2%	Q2,880.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación, Evento pagado con fondos de Donación.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	100%	Q2,234,400.00	Q2,234,400.00	100%	Q2,234,400.00	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
<b>Total</b>			897	897	99.11%	Q41,732,544.00	Q41,732,544.00	65%	Q27,231,927.09	

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medio de verificación	III.8 Notas Adicionales
Capital Humano y Social	Formación de Formadores		1.00	1.00	1.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Se capacita a 38 personas, 19 hombres y 19 mujeres en los 19 municipios que integran el sistema de extensión de la línea base RIMS, en el sistema de "Guatemala 4", capacitar a todos los municipios del sistema de extensión, 12 mujeres, 73 hombres, total 85 personas.
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica, (20% jóvenes)	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	1.00	Convenios firmados.	Cero de primer mes, de 27 cursos de 13 que consta a formar en octubre en los 19 municipios con 25 personas por grupo, en el primer mes entre mujeres y jóvenes.





III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.82	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación	Proyecto Campesino Andino ECA Maya Ch'ol en Avda. de los Colibríes, Acahual de los Barrios de Itz'at, APAD, Asociación Campesina Ch'ol, Asociación de Langüerens Unidos por el Desarrollo Comunitario AULIDC
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados.	1.00	1.00	0.90	Convenios firmados.	En el mes de febrero del 2017 se firmó convenio con la Cooperativa Agrícola de Ahorro y Préstamo Comunitario para el Desarrollo Integral AIDEPES-ACOM
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	0.50	1.00	Arte gráfico y documento impreso	Se firmó un convenio de Ahorro y Préstamo Comunitario y se entregó un lote de Ahorro y Préstamo Comunitario en el mes de febrero del 2017. A través de un convenio con el municipio de San Andrés Bernal, Santa Catalina, Pinar del Río, se entregó un lote de Ahorro y Préstamo Comunitario en el mes de febrero del 2017. A través de un convenio con la Cooperativa Agrícola de Ahorro y Préstamo Comunitario para el Desarrollo Integral AIDEPES-ACOM, se entregó un lote de Ahorro y Préstamo Comunitario en el mes de febrero del 2017.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de línea Base PRDENOORTE	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados.	1.00	1.00	1.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	Se realizó el estudio de base en el mes de febrero del 2017. PRDENOORTE
	Actualización de línea Base RIMS	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	1.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	Se realizó el estudio de base en el mes de febrero del 2017. PRDENOORTE
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de eventos, realizados/No. de eventos planificados.	1.00	1.00	0.07	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación	Se realizó el estudio de base en el mes de febrero del 2017. PRDENOORTE MAGA, OMP, MER's y OMP
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Numero de personas contratadas durante un año/Numero de personas previstas para realizar el extensionismo rural.	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Se realizó el estudio de base en el mes de febrero del 2017. PRDENOORTE

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	58.08%	Variación % Física	41.03%
EJECUCIÓN FINANCIERA	38.62%	Variación % Financiera	76.63%
IV.2 GESTIÓN AL MES		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	99.11%	Se alcanzó una ejecución física del 99.11% y una ejecución financiera del 65.25% al cierre del 2017.	
EJECUCIÓN FINANCIERA	65.25%		

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Licda. *[Firma]*  
 Subdirectora Administrativa Financiera  
 MAGA-PRDENOORTE

Firma Autorizada por  
 Lic. *[Firma]*  
 Director Ejecutivo  
 MAGA-PRDENOORTE

*[Firma]*  
 MV José Felipe Orellana Mejía  
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

