

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Igual a 205
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 1
FECHA : 2/10/2023
HORA : 10:32.23
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero								
								Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec				
Entidad: 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
205 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
0062 DIRECCION VIDER												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
13 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
03 ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
001 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO												40,257,040.00	40,257,040.00	24,822,719.92	61.66					
								120489	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL	APROBADO	1803	Metro cuadrado	82,378.00	182,378.00	116,941.10	64.12	3,495,336.00	11,400,000.00	8,407,857.00	73.75
								195475	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA	APROBADO	2106	Metro cuadrado	6,042.00	6,139.00	3,356.05	54.67	5,352,593.00	11,212,500.00	6,158,393.04	54.92
								203881	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE	APROBADO	1416	Metro cuadrado	0.00	2,025.00	1,613.00	79.65	0.00	1,255,428.00	1,255,427.54	100.00
								244392	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	APROBADO	1307	Metro	17,458.00	0.00	0.00	0.00	19,672,199.00	0.00	0.00	0.00
								262256	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS	APROBADO	3600	Metro cuadrado	27,857.00	38,888.00	17,096.72	43.96	5,019,364.00	10,500,000.00	6,598,226.34	62.84
								281303	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1007	Metro cuadrado	50,099.00	5,138.00	517.30	10.07	5,309,362.00	1,196,112.00	0.00	0.00
								281363	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA	APROBADO	0604	Metro	3,029.00	3,927.69	2,153.23	54.82	1,408,186.00	4,693,000.00	2,402,816.00	51.20